




## Den videre proces



- Det tager lang tid at planlægge og gennemføre en helhedsplan og der er risiko for forskydninger i tid. Der er ikke to helhedsplaner der er ens. Huslejekonsekvenserne som følge af helhedsplanen ligger dog fast, når den er vedtaget.
- Licitationen kan betyde ændringer eller besparelser i projektet – i givet fald vil I blive orienteret herom på et opfølgingsmøde.
- Frem til renoveringens afslutning, vil der løbende blive udarbejdet nyhedsbreve med information om status på helhedsplanen.



## Genhusning

- Grundet den omfattende renovering af afdelingens boliger herunder arbejder i både badeværelse og køkken, skal beboerne i alle boliger genhuses.
- I vil blive kontaktet af Elin inden for de kommende uger for afholdelse af første møde for afklaring af genhusning og evt. mulighed for udvidelse af din bolig.
- Derefter vil Elin sørge for, løbende frem mod byggestart, at indkalde og afholde møder med jer hver især.
- Genhusningsperioden for de fleste boliger vil være ca. 5 måneder
- Når du skal genhuses, har du mulighed for at få flyttehjælp.

Flytteprocessen vil overordnet foregå således:

- Flyttekasser stilles til rådighed af AAB Varde
- Beboerne pakker ned i flyttekasserne
- Flyttefolk flytter kasser til ny genhusningsbolig/depot



# Byggeperiode

Adresse	START	VARIGHED [Måned]	TIDSRUM															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Kong Kristoffersvej 3	1	16	[Shaded bar from column 1 to 16]															
Kong Kristoffersvej 6	1	16	[Shaded bar from column 1 to 16]															
Kong Kristoffersvej 5	1	5	[Shaded bar from column 1 to 5]					[Light gray background]										
Kong Kristoffersvej 8	1	5	[Shaded bar from column 1 to 5]					[Light gray background]										
Kong Kristoffersvej 7	3	5	[Light gray background]		[Shaded bar from column 3 to 7]					[Light gray background]								
Dronning Margrethes vej 10	3	5	[Light gray background]		[Shaded bar from column 3 to 7]					[Light gray background]								
Kong Kristoffersvej 10	5	5	[Light gray background]				[Shaded bar from column 5 to 9]					[Light gray background]						
Kong Kristoffersvej 1	5	5	[Light gray background]				[Shaded bar from column 5 to 9]					[Light gray background]						
Kong Kristoffersvej 2	7	5	[Light gray background]						[Shaded bar from column 7 to 11]					[Light gray background]				
Kong Kristoffersvej 4	7	5	[Light gray background]						[Shaded bar from column 7 to 11]					[Light gray background]				
Pramstedvej 7	9	5	[Light gray background]								[Shaded bar from column 9 to 13]					[Light gray background]		
Pramstedvej 9	9	5	[Light gray background]								[Shaded bar from column 9 to 13]					[Light gray background]		
Pramstedvej 11	10	5	[Light gray background]									[Shaded bar from column 10 to 14]					[Light gray background]	
Nye boliger	1	16	[Shaded bar from column 1 to 16]															

# Etapeopdeling

- Renovering forventes opdelt i 5 etaper.
- Nybyggeriet opstartes samtidig med helhedsplanens etape 1





## Den videre proces

- Alt informationsmateriale fra mødet i dag vil blive lagt op på afdelingens hjemmeside. I vil også få udleveret individuelle huslejbrevne inden I går fra mødet i dag.
- **På det ekstraordinære afdelingsmøde**  
**torsdag den 6. marts 2025 kl. 19.00-20.30 – Den Kampmannske Gård**  
stemmes om helhedsplanen inkl. de ekstraordinære forbedringsarbejder, der finansieres af fortætningspuljemidlerne.
- Efter jeres godkendelse af projektet nedsættes et byggeudvalg



# Eventuelt



SPØRGSMÅL?






## Udlevering af materiale om din bolig

- HUSK dit huslejbrev inden du går hjem.
- Har du spørgsmål til renoveringen eller afstemningen, er du velkommen til at kontakte AAB Varde pr. mail eller telefon:

Elin Lund

Udlejningsansvarlig / Genhusning / Beboerservice

Tlf. 22 49 55 66  
[el@aabvarde.dk](mailto:el@aabvarde.dk)



# Tak for i aften

